

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN BINA MARGA BULAN AGUSTUS 2020

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN		7.800.000,00					100,00	7.800.000,00		
1	DED JALAN BALUNIJUK (UBB) - PELEMPANG	PADLI, SE	3.900.000,00	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900.000,00		
2	DED JALAN PANGKALPINANG - BATU BERIGA - SADAI	WAHYU CAHYADI, SE	3.900.000,00	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900.000,00		
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN		3.856.000,00					100,00	3.856.000,00		
1	DED JEMBATAN SUNGAI RANGKUI 2	TRISNA HIDAYAT, ST., MT	3.856.000,00	1 Dokumen	-	-	-	100,00	3.856.000,00		
3	PEMBANGUNAN JALAN		63.804.531.453,50					22,02	14.046.816.450,00		
1	PENINGKATAN JALAN PUDING BESAR - SAING - KOTA WARINGIN	SADRI, ST	5.645.125.000,00	Ef = 1,3 KM	100,00	100,00	0,00	19,99	1.128.461.400,00		PHO
2	PENINGKATAN JALAN SIMPANG GEDONG - PAYUNG	M. ILHAM SURYAATMAJA, ST	4.354.675.000,00	Ef = 1 KM	96,02	97,63	-1,61	20,14	876.983.500,00		
3	PENINGKATAN JALAN PASIR GARAM - PENAGAN - KOTA KAPUR; PENAGAN - TANJUNG TEDUNG	BUDI YULIANTO, S. AP	10.155.807.880,00	Ef = 2,6 KM	49,70	50,19	-0,49	19,85	2.016.077.600,00		
4	PENINGKATAN JALAN KOBA - LUBUK BESAR	YEYEPAN OKTARI, ST	4.454.675.000,00	Ef = 1 KM	61,88	63,88	-2,00	20,04	892.874.200,00		
5	PENINGKATAN JALAN PARIT TIGA - TANJUNG RU	DHASROAN, ST	7.055.125.000,00	Ef = 2 KM	29,57	57,55	-27,98	19,89	1.403.487.600,00		
6	PENINGKATAN JALAN BADAU - DENDANG	SYAMSUL, ST	2.846.541.786,75	Ef = 1 KM	29,77	20,18	9,59	30,59	870.868.500,00		
7	PENINGKATAN JALAN PERAWAS - BUDING; BUDING - MANGGAR	HERIADI, ST	6.523.595.000,00	Ef = 1,5 KM	100,00	100,00	0,00	33,50	2.185.112.450,00		
8	PENINGKATAN JALAN DENDANG - GANTUNG	VARDIMAN ROMET, A.MD	2.846.541.786,75	Ef = 1 KM	28,67	30,12	-1,45	30,77	875.792.700,00		
9	PENINGKATAN JALAN DALAM KOMPLEK (ASRAMA HAJI)	INDRA JAYA, A.MD	4.530.830.000,00	Ef = 0,25 KM	61,08	59,29	1,79	19,88	900.698.300,00		
10	RETENSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PANTAI TIMUR BANGKA PAKET 1	ADE IRMA SETIANINGSIH, ST,MT	900.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	PENINGKATAN JALAN SANGKU - SP TEMPILANG	HARIADI, ST	9.499.120.000,00	Ef = 2 KM	67,73	55,21	12,52	19,90	1.890.278.000,00		

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
12	PENINGKATAN JALAN PUDING BESAR - SAING - KOTA WARINGIN (PAKET 2)	IMANSYAH ADIPUTRA, ST	4.992.495.000,00	Ef = 1 KM	43,44	41,17	2,27	20,15	1.006.182.200,00		
4	PEMBANGUNAN JALAN PHNJD		87.296.108.280,00					63,04	55.035.177.711,20		
1	PENGADAAN SARANA PRASARANA (INSENTIF PHNJD DPUPR)	RAYMOND B. MUNTHE, ST,MT	1.816.866.420,00		32,59	32,59	0,00	32,59	592.050.000,00		
2	DED PEMBANGUNAN JALAN PERAWAS BUDING	FIRSTO SATYAWIRAWAN, A.MD	564.375.000,00		25,73	23,31	2,42	19,87	112.114.513,00		
3	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA TANJUNGPANDAN	SYAMSUL, ST	497.174.700,00		70,61	73,95	-3,34	62,83	312.353.900,00		
4	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PERAWAS - BUDING	AHMED ALI HAMDANI, A.MD	1.263.650.700,00		67,61	70,00	-2,39	52,14	658.851.500,00		
5	FORUM KOORDINASI LLAJ (INSENTIF PHNJD DISHUB)	RAYMOND B. MUNTHE, ST, MT	1.780.920.000,00		19,08	19,08	0,00	19,08	339.841.925,00		
6	KELOMPOK SADAR WISATA / POKDARWIS (INSENTIF PHNJD DISBUDPAR)	RAYMOND B. MUNTHE, ST, MT	1.359.012.000,00		34,06	34,06	0,00	34,06	462.939.014,00		
7	PENGADAAN ALAT - ALAT LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	TUTI IRAWATI, S.ST	317.189.500,00	1 Paket	0,00	0,00	0,00	2,44	7.750.000,00		
8	PENINGKATAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PAKET 1)	ERWIN, A.MD	28.385.176.140,00	Ef = 5,5 KM	94,24	90,74	3,51	70,23	19.934.628.138,20		
9	PENINGKATAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PAKET 2)	AFRA PRANATA KELANA PUTRA,ST	25.835.174.500,00	Ef = 5 KM	86,59	84,68	1,90	63,96	16.524.537.112,00		
10	PENINGKATAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PAKET 3)	VIRGO ROBY W, ST	23.513.812.240,00	Ef = 4,5 KM	95,70	86,61	9,09	68,37	16.077.416.609,00		
11	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	AFRA PRANATA KELANA PUTRA,ST	1.962.757.080,00	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,65	12.695.000,00		
5	PEMBANGUNAN JALAN (DAK PENUGASAN)		22.075.268.500,00					66,58	14.698.800.595,00		
1	PELEBARAN JALAN SIMPANG EMPAT (SIJUK)-BUDING	AHMED ALI HAMDANI, A.MD	22.075.268.500,00	Ef = 4,8 KM	67,46	60,07	7,39	66,58	14.698.800.595,00		
6	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN BERKALA JALAN (DAK REGULER)		30.963.319.500,00					67,99	21.052.029.141,23		
1	INPEKSI KONDISI JALAN	RIFA FERDIAN, ST	624.180.000,00	850,99 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	INPEKSI KONDISI JEMBATAN	RIFA FERDIAN, ST	601.707.000,00	1 DOKUMEN	0,00	0,00	0,00	0,54	3.255.000,00		

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
3	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP GEDONG - PAYUNG	JUHARI, ST	10.513.642.500,00	Ef = 4,1 KM	97,05	98,14	-1,09	70,05	7.364.544.918,31		
4	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAYUNG - AIR BARA	WANA APRIANI,ST	7.804.405.000,00	Ef = 2,8 KM	95,08	98,80	-3,72	68,14	5.317.639.100,00		
5	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAYUNG - BEDENGUNG	KURNIAWAN, ST	5.604.405.000,00	Ef = 2,2 KM	93,48	90,31	3,17	77,98	4.370.497.550,00		
6	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOBA - LUBUK BESAR	TRISNA HIDAYAT, S.ST,MT	5.814.980.000,00	Ef = 2,1 KM	83,21	85,96	-2,75	68,72	3.996.092.572,92		
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN		5.173.500,00					70,07	3.625.000,00		
1	PEMBANGUNAN JEMBATAN AIR LIMAU II	SUGIANTO, A.MD	5.173.500,00		0,00	0,00	0,00	70,07	3.625.000,00		
2	ESKALASI KEGIATAN MULTIYEARS PEMBANGUNAN JEMBATAN BATURUSA II (PAKET 1)	ARIES GUMAYA,ST, MT	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
3	ESKALASI KEGIATAN MULTIYEARS PEMBANGUNAN JEMBATAN BATURUSA II (PAKET 2)	ARIES GUMAYA,ST, MT	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
8	REHABILITASI / PEMELIHARAAN BERKALA JALAN		26.279.792.500,00	9,9 KM				20,30	5.334.743.100,00		
1	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN NAMANG - PUPUT; PUPUT - SIMPANG KATIS	YULI HARTATI, A.MD	2.548.407.500,00	Ef = 1 KM	97,59	97,02	0,57	20,47	521.768.300,00		
2	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN LUBUK BESAR - TANJUNG BERIKAT	RAYMOND B. MUNTHE, ST, MT	3.802.915.000,00	Ef = 1,5 KM	84,72	90,25	-5,53	20,26	770.546.400,00		
3	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAYUNG - AIR BARA	BENI SAPUTRA, ST	2.548.407.500,00	Ef = 1 KM	57,20	56,50	0,70	20,16	513.749.500,00		
4	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN AIR GEGAS - BEDENGUNG; BEDENGUNG - BATU BETUMPANG;	YURANDA OKTA SAPUTRA, ST	3.552.915.000,00	Ef = 1,4 KM	43,63	43,34	0,29	20,33	722.140.200,00		
5	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PANGKALPINANG - SP KATIS; SP KATIS - SUNGAI SELAN	MUHAMMAD ANDRIYAES, ST	4.422.910.000,00	Ef = 1,5 KM	100,00	100,00	0,00	20,18	892.632.600,00		PHO
6	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PUDING BESAR - SAING - KOTAWARINGIN	MOHAMAD SYAFRAN, A.MD	2.548.407.500,00	Ef = 1 KM	50,56	47,48	3,08	20,53	523.246.700,00		
7	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUNGAI DUA - DAM III - SANGKU; SANGKU - SIMPANG TEMPILANG	TUTI IRAWATI S, ST	3.802.915.000,00	Ef = 1,5 KM	98,59	99,53	-0,94	20,27	770.735.400,00		
8	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUNGAILIAT - PUDING BESAR	K.M. AMINULLAH, ST	3.052.915.000,00	Ef = 1 KM	23,43	36,90	-13,47	20,31	619.924.000,00		

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
9	REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		25.899.358.897,00	812,27 Km				53,72	13.913.584.291,00		
1	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PANGKALPINANG - BATAS KOTA (SIMPANG KATIS); A. YANI; SIMPANG SEMABUNG - SAMPUR; TREM; RE. MARTADINATA; SUMBEREJO; SP. PASIR PADI - ALEXANDER; PPI; SP. ALEXANDER - SP. LINGKAR TIMUR; SP. PULAU BANGKA - SAMPUR	K. M AMINULLAH, ST	1.283.237.500,00		69,80	69,80	0,00	66,67	855.524.500,00		
2	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOMPLEKS PERKANTORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ARIES GUMAYA, ST., MT	1.300.937.500,00		72,16	55,13	17,03	70,21	913.402.100,00		
3	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SUNGAILIAT - PUDING BESAR	SADRI, ST	1.005.725.000,00		60,78	60,78	0,00	60,23	605.760.926,00		
4	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LINGKAR TIMUR; REBO - TANJUNG PESONA - JELITI - SIMPANG PERAHU	ADE IRMA SETIANINGSIH, ST,MT	1.083.837.500,00		65,34	65,34	0,00	61,74	669.178.700,00		
5	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PUDING BESAR - SAING - KOTA WARINGIN; SUNGAI DUA - DAM III - SANGKU	MOHAMAD SYAFRAN, A.MD	1.078.137.500,00		55,32	55,38	-0,06	54,44	586.991.750,00		
6	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PASIR GARAM - PENAGAN - KOTA KAPUR	SAPRIADI, ST	1.141.137.500,00		61,34	61,34	0,00	48,62	554.770.200,00		
7	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN IBUL - PARIT TIGA	YUNIAR IRWANSYAH, ST	1.047.337.500,00		52,73	52,05	0,68	51,66	541.039.150,00		
8	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PARIT TIGA - TANJUNG RU	DHASROAN, ST	861.425.000,00		39,08	67,01	-27,93	41,50	357.507.000,00		
9	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KELAPA - KAYU ARANG; SANGKU - SIMPANG TEMPILANG	HARIADI, ST	1.121.937.500,00		60,21	60,21	0,00	48,03	538.872.550,00		
10	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PANGKALPINANG - SIMPANG KATIS; SIMPANG KATIS - SUNGAI SELAN	PADLI, SE	1.024.437.500,00		80,01	81,44	-1,43	75,18	770.165.800,00		
11	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NAMANG - PUPUT; PUPUT - SIMPANG KATIS; PUPUT - SIMPANG GEDONG; SUNGAI SELAN - LAMPUR - SP. GEDONG	ADE IRMA SETIANINGSIH, ST., MT	1.045.737.500,00		63,65	63,65	0,00	63,25	661.429.400,00		
12	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PENAGAN - TANJUNG TEDUNG	BUDI YULIANTO, SAP	583.125.000,00		49,58	49,58	0,00	51,20	298.542.641,00		
13	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Koba - LUBUK BESAR	YEYEPAN OKTARI, ST	1.066.637.500,00		58,44	59,89	-1,45	57,25	610.698.250,00		
14	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LUBUK BESAR - TANJUNG BERIKAT	RAYMOND B. MUNTHE, ST., MT	898.525.000,00		60,27	61,18	-0,91	59,02	530.335.674,00		
15	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SP. GEDONG - PAYUNG	M. ILHAM SURYAATMAJA, ST	1.146.397.500,00		58,15	59,14	-0,99	43,58	499.608.350,00		

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
16	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PAYUNG - AIR BARA	JUHARI, ST	919.625.000,00		57,00	57,22	-0,22	52,74	485.008.050,00		
17	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PAYUNG - BEDENGUNG - BEDENGUNG - BATU BETUMPANG	WAHYU CAHYADI, SE	1.108.437.500,00		60,86	60,03	0,83	55,34	613.440.200,00		
18	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN AIR GEGAS - BEDENGUNG	YURANDA OKTA SAPUTRA, ST	871.625.000,00		62,85	62,85	0,00	55,16	480.779.050,00		
19	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TANJUNGPANDAN - SIMPANG EMPAT (SIJUK)	ERWIN, A.Md	725.825.000,00		73,40	87,18	-13,78	69,29	502.908.000,00		
20	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SIMPANG EMPAT (SIJUK) - BUDING	AFRA PRANATA, ST	888.125.000,00		62,31	65,00	-2,69	46,79	415.521.000,00		
21	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN JUNCTION - MEMBALONG	VIRGO ROBY WITARA, ST	1.102.461.397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
22	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BADAU - DENDANG; BANTAN - PELULUSAN	VIRGO ROBY WITARA, ST	1.179.612.500,00		65,99	65,99	0,00	51,97	613.032.250,00		
23	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DENDANG - GANTUNG	VIRGO ROBY WITARA, ST	1.148.487.500,00		65,41	65,41	0,00	49,81	572.065.250,00		
24	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SIMPANG RENGGIANG - GANTUNG; GANTUNG - SIMPANG PADANG	ERWIN, A.MD	1.080.087.500,00		76,73	87,90	(11,17)	56,05	605.376.750,00		
25	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BUDING - MANGGAR	AFRA PRANATA, ST	1.186.500.000,00		69,01	65,00	4,01	53,23	631.626.750,00		
10	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN		1.567.305.000,00	3.508,75 M				52,11	816.775.386,00		
1	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN PROVINSI DI PULAU BANGKA	RIZON ALKO PERDANA, ST	848.930.000,00	2.307,85 M	71,34	74,77	-3,43	62,97	534.556.886,00		
2	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN PROVINSI DI PULAU BELITUNG	SYAMSUL, ST	718.375.000,00	1.200,90 M	81,64	73,14	8,50	39,29	282.218.500,00		
11	REHABILITASI/PEMELIHARAAN OPERASIONAL JEMBATAN BATURUSA II		1.776.747.500,00	1 UNIT				37,72	670.259.092,00		
1	PEMELIHARAAN OPERASIONAL JEMBATAN BATURUSA II	RIZON ALKO PERDANA, ST	1.776.747.500,00	1 unit	37,72	37,72	0,00	37,72	670.259.092,00		
12	INSPEKSI KONDISI JALAN		121.680.000,00					0,00	-		
1	INSPEKSI KONDISI JALAN	YULI HARTATI, A.MD	121.680.000,00	850,99 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
13	INSPEKSI KONDISI JEMBATAN		48.401.500,00					0,00	-		

NO	NAMA KEGIATAN	Nama PPTK	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	YULI HARTATI, A.MD	48.401.500,00	1 DOKUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
14	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN		156.121.375,00					19,92	31.096.600,00		
1	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	TRISNA HIDAYAT, S.ST, MT	156.121.375,00		0,00	0,00	0,00	19,92	31.096.600,00		
			260.005.464.005,50		51,70	52,25	-0,55	48,31	125.614.563.366,43		